



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24000034

Client : LMB CONSTRUCTION\*\*\*

Contact : 0652200340

Crée par Elodie MARCHAY

le 02/09/2024

Expire le 17/09/2024

495 CHEMIN DES PLANTADES  
83130 LA GARDE

Heure prévue : 08:00

### ### Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	100
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	100
00047218	OXYDE COLORANT NOIR CLAIR 5KG	500
00023330	OXYDE COLORANT ROUGE B 5KG	500
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	4
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	4
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	4
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	100
00181239	POMPAGE BETOBAG	4
00003726	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEMENTAIRE	40
00014096	POMPAGE TUYAUTERIE SUP. MAIN OEUVRE	2

00097194

TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES

14

00177758

TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR

14

## ### Les Camions

Toupies

8x2

8x4

6x2

6x4

Pompes

28ml

27ml

20ml

## ### Photos et Commentaires

## Accès chantier

Coulage bac acier R 1\_\_Formule dallagiste \_\_Attention risque de béton coloré prévenir les pompistes d'amorcer hors ouvrage ( vu avec client préparer bigbag ou étalage en sous couche au R0 ) \_\_Aattention cuve sur accès chantier le client montrera au chauffeurs ou il ne faut pas passer \_\_Coulage en 20m conseillé car beaucoup de stockage sur chantier \_\_Vu avec client de bien préparer l'entrée du chantier jusqu'au poteaux en béton et lever les fer qui dépasse et débarrasser l'angle de l'entrée \_\_Vu avec client prévoir protection avec polyanne des bardages plus des bastins de protection pour poser la colonne \_\_Vu avec client rinçage des bardage immédiat si éclaboussure de béton plus prévoir tuyaux d'eau pour laver la Colonne fur et à mesure

Client prévois un betobag pour lavage pompe sur place\_\_1 technicien supplémentaires facturé 500€

## Autres

Ce CR ANNULE ET REMPLACE LE PRÉCÉDENT