



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24001193

Client : DSM RENO

Contact : 0664398798

Crée par Liza SINI

le 26/11/2024

Expire le 31/12/2024

2325 ROUTE DE TOURRIS  
83160 LA VALETTE DU VAR

Heure prévue : 14:00

### ### Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00173803	ARTICLE FONDATION	1
00123809	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4	10
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	4
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	4
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	10
00173803	ARTICLE MUR SOUTÈNEMENT	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	4.1
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2

00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	4.1
00173803	ARTICLE MUR SOUTÈNEMENT	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	4.1
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	4.1
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

### ### Les Camions

Toupies

4x4


Pompes

20ml

### ### Photos et Commentaires

#### Accès chantier

Réalisation fondation mur de soutènement puis agglos



bancher \_\_Confirmer cubage formule cadence à chaque intervention \_\_Voir plan pour accès rentrer dans le chemin au numéro 2325 rester sur le chemin de droite en terre \_\_La pompe rentre en avant s'envoie en avant dans le chemin qui descend à gauche au bout du chemin de terre et recule dans le chemin de droite

*Rapport généré le 28/11/2024 à 12h07 par Fabien FERRARO.*