



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25003647

Client : DSM RENO

Contact : 0664398798

Crée par Liza SINI

le 12/05/2025

Expire le 10/08/2025

2325 ROUTE DE TOURRIS  
83160 LA VALETTE DU VAR

Heure prévue : 15:00

### ### Personne sur place

PROPRIÉTAIRE DE LA VILLA OU NOUS STATIONNONS LA POMPE SUR PLACE\_MaçON PRéVENUE  
PAR TÉLÉPHONE DU PASSAGE SUR CHANTIER\_CHANTIER ACCESSIBLE

### ### Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

20ml, Tuyauterie : 15m  
Amorçage : ciment  
Lavages : Lavage Centrale

### ### Photos et Commentaires

Coulage mur Agglo banché, fondation et dalle béton

Entre 15/20 m de tuyaux prévoir 3 sacs de ciment pour amorçage

1 technicien supp

Commencer par la fondation puis quand le coulage arrive au niveau de la dalle, couler

la dalle puis ressortir pour finir la fondation

Coulage agglos en flèche

chantier déjà livré plusieurs fois

ATTENTION en l'état l'accès n'est pas praticable, il faut aplanir le chemin, lever les souches d'arbres et il faut que ce soit sec complètement en profondeur

car ce n'est que du rapporté

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

**### Liste des Articles du Devis Initial**

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

*Rapport généré le 12/05/2025 à 17h56 par Fabien FERRARO.*