



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24000802

Client : CRUCIANI XAVIER

Contact : 0629919843

Crée par Elodie MARCHAY

le 25/10/2024

Expire le 23/01/2025

1 ALLEE DES MIMOSAS LA POLYNESIE
83400 GIENS

Heure prévue : 13:00

Notes

VISITE LUNDI MATIN OU MARDI JOURNEE
0629919843
SI INJOIGNABLE ENVOYEZ UN SMS RAPPELEZ URGENT
COULAGE VERS DECEMBRE
BEUCOUP DE TUYAUX A ENVOYER QUELQU UN ...
MERCI

Liste des Articles

| Reference | Libelle Description | Quantite |
|-----------|---|----------|
| 00180972 | CONSULTATION BPE | 1 |
| 00179390 | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE | 1 |
| 00073922 | POMPAGE/FLECHE 0ML BQA FORFAIT DISPO 3 H MAXI | 2 |
| 00180217 | BETON EN206/CN PUMP C30/37 XS2 16 S4 | 15 |
| 00177758 | TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR | 2 |
| 00141242 | POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE | 2 |
| 00172567 | POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEM. BQA | 120 |
| | | |

| | | |
|----------|--|----|
| 00175766 | POMPAGE REDEVANCE AU M3 BQA | 15 |
| 00014096 | POMPAGE TUYAUTERIE SUP. MAIN OEUVRE | 3 |
| 00097189 | TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES | 5 |
| 00177758 | TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR | 5 |

Les Camions

| | | |
|---------|-----|-----|
| Toupies | 4x4 | 4x2 |
| Pompes | | |

Photos et Commentaires

Accès chantier

Réalisation dalle au bord de l'eau et soumise au vagues __Formule XS3 formule BQA__130 m de tuyaux prévoir 4 sacs de ciment pour amorçage __Prévoir 2 Technicien sup (facturé 2x500)__Prévoir moyen de communication entre le technicien en bas sur la dalle et celui à la machine __Interdiction 19,5t__Protection obligatoire de tout le chemin de la tuyauterie