



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24000985

Client : CONSTRUCTION PROVENCE

Contact : 0628817569

Crée par Axel STRINI

le 12/11/2024

Expire le 31/12/2024

ALLE DU VENT D'EST  
83320 CARQUEIRANNE

Heure prévue : 12:00

## ### Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00073922	POMPAGE/FLECHE 0ML BQA FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00176501	BETON EN206/CN PUMP C30/37 XF1 16 S3	10
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00172567	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEM. BQA	1
00175766	POMPAGE REDEVANCE AU M3 BQA	10
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

## ### Les Camions

Toupies

8x2

8x4

6x2

6x4

## ### Photos et Commentaires

## Accès chantier

Coulage en sous sol d'un radier dans plusieurs pièces puis coulage au R 0\_\_ Confirmer cubage formule cadence avec client \_\_ATTENTION TOUPIE CHARGÉ AVEC 1m3 de moins \_\_Prendre allée du vent d'Est et rentrer en arrière pour les toupies dans la résidence blue marine impasse des vautes \_\_\_\_Prévoir aires de lavage toupie et lavage centrale pour BQA\_\_1 technicien supp facturé 500€ \_\_55 mètres de tuyaux \_\_Coulage au sous sol pour commencer dans plusieurs pièces puis démontage d'une partie de la colonne pour remonter au R 0\_\_Prévoir 5 sacs de ciment pour amorçage et pour barbotine lors du démontage remontage de colonne \_\_S'organiser avec les voisins de l'impasse nous bloquerons l'accès \_\_Faire lever les voitures à l'entrée du lotissement garées sur le côté \_\_Prévoir protection des sols obligatoire