



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25003305

Client : MGC CONSTRUCTION \*\*\*

Contact : 0620501091

Crée par Stephan DA SILVA

le 17/04/2025

Expire le 16/07/2025

766 AVENUE DE LA MALOGINESTE  
83140 SIX FOURS LES PLAGES

Heure prévue : 08:00

### Notes

Plusieur coulage.  
Sous sol : Fondation - Radier - Bancher

### Personne sur place

CLIENT SUR PLACE

### Les Camions

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2

### Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m  
Lavages : Lavage Chantier

27ml, Tuyauterie : 0m

### Photos et Commentaires

Coulage fondation radié et mur agglos banche

Sous pompe 20 à l'intérieur du chantier laissant la trémie dépasser et la toupie stationne le long du mur

Ou 27 de l'extérieur sort le patin gauche dans le chantier sans gêner la circulation du lotissement

S'organiser avec le voisin lorsque la toupie est devant son portail

Lavage chantier prévoir pour lavage toupies

Protection voirie obligatoire

Interdiction 19t derog 32t

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

#### ### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

*Rapport généré le 22/04/2025 à 10h14 par Fabien FERRARO.*