



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004399

Client : GEO CONSTRUCT

Contact : 0627233551

Crée par Axel STRINI

le 11/07/2025

Expire le 10/09/2025

10 AVENUE RICHARD WAGNER ACCES 19T NE PAS LIVRER SI
PLUIE
83320 CARQUEIRANNE

Heure prévue :
07:00

Personne sur place

PATRONNE GEO CONSTRUCT SUR PLACE

Les Camions

Toupies

6x4

6x2

8x4

8x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

27ml, Tuyauterie : 0m

28ml, Tuyauterie : 0m

Photos et Commentaires

Coulage piscine Bonifay

Premier camion béton blocage confirmer cubage avec client

demande Autorisation stationnement sur la voirie sans gêner la circulation

Prévoir protection de la voirie avec des bâches et prévoir aire lavage toupie

retour bac plein

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00102044	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S3	6
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	6
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	6.1
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	6.1
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	12.1

00003694

POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE

1

Rapport généré le 15/07/2025 à 17h36 par Fabien FERRARO.