



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005570

Client : THEPAUT JEAN CLAUDE

Contact : 0633808340

Crée par Enzo CIERLO

le 22/10/2025

Expire le 31/12/2025

295 BOULEVARD DU BOIS MAURIN  
83150 BANDOL

Heure prévue : 10:00

## Notes

COULAGE D ICI 15J CLIENT DISPO

COULAGE BALCON

5M3

## ### Personne sur place

MR THEPAUT SUR PLACE

## ### Les Camions

Toupies

6x4

8x4

## Pompes

36ml, Tuyauterie : 0m  
Lavages : Lavage Centrale

## ### Photos et Commentaires

Coulage balcons R2 pour acces au deuxieme etage

Confirmer cubage formule

Si plancher traditionnel beton S4 attention si escalier S3

Demande autorisation blocage une voie de circulation

Protection de la voire avec bache obligatoire

Charger les toupies 0,5 m<sup>3</sup> en moins que leur capacités grosse montee avant d'arriver au chantier

Signaler le chantier avec des cones car ennplein passage d'un boulevard

Prevoir poiur lavage des goulottes toupies

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

#### **### Liste des Articles du Devis Initial**

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

*Rapport généré le 23/10/2025 à 11h01 par Fabien FERRARO.*