



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BRU24033533

Client : LESPINASSE LAURENT

Contact : 0681257568

Crée par Cyril CLEMENTE

le 13/05/2024

Expire le 28/05/2024

175 RUE COMMISSAIRE BECKER
83100 TOULON

Heure prévue : 08:00

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00108013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	12
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	12
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies

4x2

6x4

6x2

Pompes

20ml

27ml

Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage dalle béton terrasse __Beton S4 conseillé __Demande autorisation de blocage de voirie,__L'accès au chantier ce présente comme une boucle où les véhicules peuvent sortir par un côté ou l'autre __Si autorisation de rentrer dans la boucle par le sens interdit nous pouvons livrer en 8x4

Sécurité

Prévoir bâche pour protection de la voirie __Confirmer lavage ou retour bac plein jour du coulage __Prévoir des brouettes vu avec client pour lavage toupies

Rapport généré le 16/05/2024 à 08h29 par Fabien FERRARO.