COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007793

Client : GUERVILLE FABRICE (209929)		**Contact : 0678527440**
Crée par Enzo CIERLO	**le 17/09/2026**	**Expire le 30/10/2026**
947 ROUTE DU VAL 83170 BRIGNOLES	**Heure prévue : 11:00**	

Notes

CLIENT ASSEZ PRESSER, ENZO A FAIT LA DEMANDE MAIS COMME LE DEVIS ETAIT PLUS VALABLE ELLE APPARAISSAIT PAS

Personne sur place

FABRICE PAR TEL

Les Camions

Interdiction Tonnage :	
Toupies	4x4 Lavages : aire de lavage
Pompes	
20ml, Tuyauterie : 10m Amorcage : ciment -> 3 sacs Lavages : Lavage Chantier	
Negoce	

Protections

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage plancher intérieur

Tailler le cyprès a lentree pour le passage des camions

Acces pompe 20ml en passant par une fenêtre, 10ml de tuyaux prevoir 3 sacs de ciment pour amorcage

Toupies 4x4 en marche arriere du début du chemin

Lavage pompe possible sur place

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00105413	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S3	4.1
FAN00000039	,, RETARD BETON ESTIVAL	4.1
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	2
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	2
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	4.5
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 08/10/2026 à 11h04 par Stebane GARCIA.