COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEV-SXF26068156

Client : IBA CONSTRUCTION (229375)		**Contact : 0623888182**
Crée par Stéphane LEROY	**le 22/09/2026**	**Expire le 29/11/2026**
43 CHEMIN DES DEUX CYPRES 83190 OLLIOULES		**Heure prévue : 07:00**

Personne sur place

TEL:0623888182 CLIENT PAR TELEPHONE _TERRASSIER SUR PLACE NE RENTRE PAS DANS LE PORTAIL AVEC SON PETIT CAMION ET SSA BENNE _ACCéS TRES SERRé

Les Camions

Interdiction Tonnage :	
Toupies	4x4 Lavages : aire de lavage baille brouette
Pompes	
BQA, Tuyauterie : 71m Amorcage : ciment -> 3 sacs Lavages : Lavage Centrale Nombre de techniciens supp : 1	
Negoce	
Protections	Sols

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Interdiction 15t

Coulage fondation et mur de soutènement

Confirmer formule cubage cadence à la prise de commande

en l'état accès 4x4 couper branche gênante dans le passage si les toupies rentre dans le chantier

BQA avec 70 m ou 40m de tuyaux plus ou moins

Prévoir 3 sacs de ciment pour amorçage BQA

la difference pour les metre de tuyaux c'est si la pompe rentre dans le chantier ou si les toupies ne rentre pas possibilité de rester devant le portail

1 tech supp pour les deux solutions

le client est au courant que le pour le mur il faudra faire des platelage pour poser les tuyaux

Faire lever les voitures à l'intérieur

Prévoir retour bac plein et aire de lavage toupie

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00128320	ARMATURE MUR MS AJ 230/25 4 ML (2 p)	9
00073922	POMPAGE/FLECHE 0ML BQA FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00173109	BETON EN206/CN PUMP C30/37 XF1 16 S4	13

00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
FAN00000039	,, RETARD BETON ESTIVAL	13
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00172567	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEM. BQA	45
00175766	POMPAGE REDEVANCE AU M3 BQA	13
00014096	POMPAGE TUYAUTERIE SUP. MAIN OEUVRE	1
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	5
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	5
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00182409	CIMENT SAC 35KG CEM II 32,5R CE NF	2
00000359	BLOC BANCHER 500*275*200 ENT25 NF	816
00003833	PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050	17
00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	17
00032443	HOUSSE POLYETH.1150+2X550X1500 80µ	17
00009549	FER TOR A BETON ø 8 EN 6.00 ML	100
00009551	FER TOR A BETON ø 10 EN 6.00 ML	130
00020837	TRANSPORT GRUE PTAC de 16 T	4
00132125	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE CEN	4
00006446	DECHARGEMENT GRUE 5 A 10 T	24
00073922	POMPAGE/FLECHE 0ML BQA FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00173109	BETON EN206/CN PUMP C30/37 XF1 16 S4	13
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
FAN00000039	,, RETARD BETON ESTIVAL	13
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1

00172567	**POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEM. BQA**	45
00175766	**POMPAGE REDEVANCE AU M3 BQA**	13
00014096	**POMPAGE TUYAUTERIE SUP. MAIN OEUVRE**	1
00003694	**POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE**	1
00097189	**TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES**	5
00177758	**TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE**	5
00003694	**POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE**	1
00180780	**BALLAST 20/40**	15
00167452	**CONTRIBUTION ENERGETIQUE**	15
00100365	**DRAIN ANNELE JAUNE Ø100 50ML**	1
00174960	**GEOTEXTILE GEO90 2X25ML**	1
00021020	**TUYAU PVC COMPACT ME NF ø100 4ML**	2
00177142	**PROTECTION/DRAIN PRIM'NAP 20M X 2.4M**	2
00020837	**TRANSPORT GRUE PTAC de 16 T**	2
00132125	**TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE CEN**	2
00006446	**DECHARGEMENT GRUE 5 A 10 T**	2
00179390	**VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE**	1

Rapport généré le 15/10/2026 à 11h13 par Fabien FERRARO.