COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEV-SXF26068438

Client : MISSOUM SLIM (156446)	**Contact : 0619239691 0619239691**	
Crée par Stéphane LEROY	**le 14/10/2026**	**Expire le 29/10/2026**
147 CHEMIN HAVEZ 83190 OLLIOULES	**Heure prévue : 09:00**	

Les Camions

Interdiction Tonnage :	
Toupies	4x4 Lavages : brouette
Pompes	
Negoce	
Protections	

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

sans gener la circulation

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage radier piscine

Coulage depuis le terrain du voisin apres autorisation de celui ci

Besoin dérogation car limité 15t

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00155928	BLOC SWIM-BLOC 500*270*200	32
00003833	PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050	1
00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	1
00073453	CHAINAGE SP4-70 12.5/15*25/12.5 4ML	4
00000359	BLOC BANCHER 500*275*200 ENT25 NF	230
00003833	PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050	5
00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	5
00032443	HOUSSE POLYETH.1150+2X550X1500 80µ	5
00009549	FER TOR A BETON ø 8 EN 6.00 ML	35
00009551	FER TOR A BETON ø 10 EN 6.00 ML	45
00128414	EQUERRE HA10 60X60	96
00126090	CHAINAGE HORIZONTAUX 4x8 C10x10 /4/30	3
00023683	TREILLIS SOUDE ST25CS 3X2.40 PISCINE	4
00020837	TRANSPORT 7,5T GRUE PTAC de 16 T	2
00132125	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00006446	DECHARGEMENT GRUE 5 A 10 T	12
00102128	BETON EN206/CN ESSENTIEL C25/30 XF1 16 S2	6
FAN00000039	,, RETARD BETON ESTIVAL	6
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	2

00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	6
00003694	POMPAGE RETOUR BAC PLEIN	1
00134271	LANKO/221 MORTIER IMPER 25 KG	26
00175478	FILM SOUS DALLAGE 6X 25M 150M2 160µ	1
00180950	BALLAST 20/40 SBA BB 1 TO	10
00177138	PROTECTION/DRAIN PRIM'NAP 20M X 1.5M	1
00177170	PROFILE PRIM'NAP PROTECTIONS 2M	28
00019573	CLOUS SOPRAPLAC 70/2 SAC 200 PIECES	1
00166837	SABLE CONC.BLA REVEST 0/6 BB 1TO	5
00174960	GEOTEXTILE GEO90 2X25ML	1
00100365	DRAIN ANNELE JAUNE Ø100 50ML	1
00020837	TRANSPORT GRUE PTAC de 16 T	3
00132125	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE CEN	3
00006446	DECHARGEMENT GRUE 5 A 10 T	18
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 20/10/2026 à 10h18 par Julien PROTIN.