COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEV-SXF26068552

Client : BAUSSAN CLEMENT (288696)		**Contact : 0611141150**
Crée par Léa CABROL	**le 23/10/2026**	**Expire le 07/11/2026**
195 CHEMIN DES BEGOGNA 83500 LA SEYNE SUR MER		**Heure prévue : 12:00**

Personne sur place

0611141150 CHANTIER ACCESSIBLE CLIENT PAR TéLéPHONE EN DIRECT

Les Camions

Interdiction Tonnage :		
Toupies	4x4 Lavages : aire de lavage baille brouette	4x2

Pompes
BQA, Tuyauterie : 25m Amorcage : ciment -> 2 sacs Lavages : Lavage Centrale
20ml, Tuyauterie : 9m Amorcage : ciment -> 3 sacs

Negoce		
Protections	Sols	Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage dalle intérieur

Soit BQA AVEC 20-25 m de tuyaux ou pompe 20 avec 9-12 m de tuyaux

Prévoir 3 sacs de ciments pour amorçage

Et prévoir si p20 point d'eau pour lavage tuyaux

Accès 4x4 4x2

Prévoir pour lavage goulotte

Bloquage du chemin complet, le client me dit que c'est un chemin privé qu'il s'organise avec les voisins

Arriver le au chemin Jacques Casanova

Client n'est pas un professionnel il est au courant de la pénibilité de la mise en œuvre avec les tuyaux en diamètre 100 de la pompe 20 idéal pompe à tuyaux

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102123	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	8
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	2
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	2
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1

00141242	**POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE**	1
00003725	**POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28**	8
00179390	**VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE**	1

Rapport généré le 27/10/2026 à 10h27 par Fabien FERRARO.