COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEV-SXF26068601

Client : ERC BATIMENT*-------> (226881)**		**Contact :**
Crée par Stéphane LEROY	**le 28/10/2026**	**Expire le 12/11/2026**
798 ROUTE GABASSON 83230 BORMES LES MIMOSAS		**Heure prévue : 09:00**

Personne sur place

0651252281_ABSCENT

Les Camions

Interdiction Tonnage :		
Toupies	6x4 Lavages : brouette	6x2

Pompes
20ml, Tuyauterie : 0m Lavages : Lavage Centrale
27ml, Tuyauterie : 0m

Negoce	
Protections	Sols

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Pompe 20/27

Retour bac plein prevoir lavage la londe

Piscine bonyfay

Environ 9m3 premier camion s2

Confirmer avec le client

Si cubage fixe charger le premier camion avec le minimum de beton

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102128	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S2	3
00100287	ADJUVANT HM.HYDROFUGE ISOFUGE 7110	3
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00102123	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	6
00100287	ADJUVANT HM.HYDROFUGE ISOFUGE 7110	6
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1

00141242	**POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE**	1
00003725	**POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28**	9
00179390	**VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE**	1

Rapport généré le 04/11/2026 à 12h02 par Laurent GALBES.