COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEV-STM26137595

Client : CHALARD JEAN LUC (135731)	**Contact : 0670733035 0615478969 0670733035**	
Crée par Manon BOUNIAS	**le 19/10/2026**	**Expire le 03/11/2026**
CHEMIN DE GAUDISSART N*304 EN FACE DU N?305 83160 LA VALETTE DU VAR	**Heure prévue : 09:00**	

Notes

SOUS RESERVE DE VERIFICATION ACCES CHANTIER

Personne sur place

0670733035 CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies	4x4 Lavages : aire de lavage baille brouette

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage piscine système Bonifay

Premier camion béton blocage swimbloc

Pompe 20 le client ne sais pas encore si il fera laver la pompe sur place à confirmer jour du coulage

4x4 uniquement

Possibilité livraisons 7t5

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00155928	BLOC SWIM-BLOC 500*270*200	41
00003833	PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050	1
00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	1
00032443	HOUSSE POLYETH.1150+2X550X1500 80µ	1
00180085	CHAINAGE SP4-70 12.5/15*17/12.5 4ML	6
00115966	BLOC BANCHER 500*250*200 ENT17 NF	401
00003833	PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050	9
00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	9
00128631	ATTENTE BHA2X8U11X80/8/17	1
00009549	FER TOR A BETON ø 8 EN 6.00 ML	60

00181015	CHAINAGE POTEAUX 4x12 C15X15 /5/15	4
00178834	EQUERRE HA08 60X60	96
00128415	EQUERRE HA12 75X75	12
00009551	FER TOR A BETON ø 10 EN 6.00 ML	88
00023683	TREILLIS SOUDE ST25CS 3X2.40 PISCINE	6
00178537	CHAISES CHAISES HA10 HT 12	22
00020837	TRANSPORT GRUE PTAC de 16 T	2
00132125	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00006446	DECHARGEMENT GRUE 5 A 10 T	12
00175204	SKIMMER LINER 15L GM PARKER GRIS	2
00015839	EMBOUT FILETE ø 50 1"1/2 COLLER/VISS	2
00177315	BONDE FOND BETON ABS Ø180 GRIS CLAIR	1
00015844	EMBOUT FILETE REDUIT 63/50 2"	1
00015873	TRAVERSEE PAROI 300 MM	3
00177309	BOUCHE REFOULEMENT MODELE LUXE GRIS.C	2
00178995	BOUCHE ASP D115,5 PP 2"D50 GRIS CLAIR	1
00178069	NICHE PISCINE BETON 230	1
00176294	AMPOULE BRIOZ - ZX30 30W - 12V MULTICO	1
00178076	ENJOLIVEUR CHROMA GRIS	1
00015937	PASSE CABLE FLEXIBLE 1ML	1
00175545	BOITE DE CONNEXION 50mm	2
00101999	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S2	6
00108013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	6.1
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	3
	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	

00177758		3
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	12.1
00134271	MORTIER HYDRAULIQUE LANKO/221 25 KG	60
00012801	RESINE/ACCROCHAGE LANKOLATEX/751 20L	1
00182643	GEL SAFETYGEL 20KG	3
00120358	FILTRE A SABLE LIBRA 620 6LT 1"1/2	1
00136913	VERRE ECO-FILTRANT 0,4-1,6MM	3
00136914	VERRE ECO-FILTRANT 1,6-3,0MM	2
00008362	POMPE SILVER 15M	1
00179229	COFFRET CONNECTE TILD	1
00183025	ELECTROLYSEUR AU SEL NEOLYSER jusqu'à 50m3	1
00176267	SEL GRANULES SPECIAL PISCINE 25KG	8
00178017	REGULATEUR PH AUTO DIGITAL PHILEO VP	1
00182561	PH MINUS 20L LIQUIDE PARTICULIER	1
00176468	TUYAU FLEXIBLE IDROFLEX Ø50 25ML	2
00000980	TUYAU PVC PRESSION ø50 4 ML 10 BARS	4
00179884	COLLECTEUR D'ASPIRATION ø 50	1
00015755	VANNE BOIS.SPHERIQUE ø 50 10 BARS	9
00015832	RACCORD UNION F/M COL/VIS.50X1"1/2	3
00015777	COUDE ø 50 90 F/F A COLLER	20
00015770	COUDE ø 50 45 F/F A COLLER	10
00015785	TE 90° ø 50 F/F/F A COLLER	4

00015849	**COLLIER FIXATION+CLIP FERMETURE ø 50**	20
00163764	**DECAPANT PVC 500ML CLEANER**	1
00163766	**COLLE PISCINE WDF 500ML+PINCEAU**	2
00026400	**TEFLON ROULEAU 12mX12mm**	3
00179390	**VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE**	1

Rapport généré le 21/10/2026 à 10h20 par Fabien FERRARO.